FORMULAIRE PHASE 1

(POUR CHAQUE CONDUIT 3CEP, LES 3 FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE RENSEIGNÉS)

IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Nom de la Résidence .....

Nom du maitre d'ouvrage .....

Adresse .....

Ville .....

IDENTIFICATION DE L' INSTALLATEUR DU CONDUIT

(si différent de la société opérant la vérification)

Nom de la société .....

Adresse .....

Ville .....

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE OPERANT LA VERIFICATION

Nom de la société .....

Adresse .....

Nom de l'opérateur .....

Date de la vérification .....

IDENTIFICATION DU CONDUIT (joindre le plan d'implantation)

Localisation du conduit .....

Adresse .....

Ville .....

Bâtiment .....

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

Fabricant du conduit et nom commercial : ..... Date de pose .....

Diamètres (Fumées/air comburant) : ..... Nombre de niveaux .....

Présence du siphon en pied de conduit : oui ☐ non ☐

Présence de la plaque signalétique en pied de conduit : oui ☐ non ☐

Présence du terminal au sommet du conduit : oui ☐ non ☐

Test fumigène concluant : oui ☐ non ☐

Date Signature

Cachet de la société opérant la vérification du conduit :

FORMULAIRE PHASE 2

(POUR CHAQUE CONDUIT 3CEP, LES 3 FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE RENSEIGNÉS)

IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Nom de la Résidence .....

Nom du maitre d'ouvrage .....

Adresse .....

Ville .....

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATEUR DES CHAUDIERES

Nom de la société .....

Adresse .....

Ville .....

CARACTÉRISTIQUES DES CHAUDIERES

Marque :..... Nombre :

Modèle : .....

Note : s'il y a plusieurs modèles sur le même conduit 3CEp, lister tous les modèles.

Adéquation des chaudières et de leur raccordement à la « note de dimensionnement du système 3CEp »	oui ❑	non ❑
Clapet anti-retour intégré à la chaudière : vérification de sa présence :	oui ❑	non ❑
Clapet anti-retour non intégré à la chaudière : montage et vérification de sa présence dans le conduit de raccordement :	oui ❑	non ❑
Vérification du bon emboitement pour chaque chaudière du conduit de liaison au conduit de raccordement :	oui ❑	non ❑
Montage des chaudières et remplissage de leur siphon :	oui ❑	non ❑
Présence de la plaque signalétique à proximité de chaque appareil :	oui ❑	non ❑

CONDUIT COLLECTIF

Présence de la trappe de visite en pied de conduit :	oui ❑	non ❑
Accessibilité du pied de conduit et de son siphon :	oui ❑	non ❑
Raccordement du siphon aux eaux usées et remplissage de celui-ci :	oui ❑	non ❑

Date Signature

Cachet de la société opérant l'installation des chaudières :

FORMULAIRE PHASE 3

(1 PAR COLONNE)

MISE EN SERVICE ET VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION COMPLÈTE

IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Nom de la Résidence .....

Nom du maitre d'ouvrage .....

Adresse .....

Ville .....

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE EN CHARGE DE LA MISE EN SERVICE DES CHAUDIERES

Nom de la société .....

Adresse .....

Ville .....

Date Signature

Cachet de la société ayant réalisé la mise en service des chaudières :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE AYANT REALISE LES ESSAIS

(SI DIFFERENTE DE LA SOCIETE EN CHARGE DE LA MISE EN SERVICE DES CHAUDIERES) :

Nom de la société : .....

Adresse : .....

Ville : .....

Mise en service et réglages [le cas échéant) des appareils raccordés à la colonne : oui ❑ non ❑

Vérification du bon emboitement pour chaque chaudière du conduit de liaison au conduit de raccordement : oui ❑ non ❑

Teneurs en CO/ CO2 dans l'air comburant inférieures aux valeurs limites, pour chaque chaudière en fonctionnement : oui ❑ non ❑

Teneurs en CO/ CO2 dans l'air comburant inférieures aux valeurs limites, pour la chaudière placée en bas de colonne (toutes chaudières en fonctionnement) oui ❑ non ❑

Observations : . .....

.....

Date Signature

Cachet de la société ayant réalisé les essais :

VALIDATION

PAR LA PERSONNE OU L'ENTITÉ DÉSIGNÉE
EN CHARGE DU RESPECT DU PROTOCOLE

Formulaire phase 1	❑
Formulaire phase 2	❑
Formulaire phase 3	❑

Date Signature

Cachet de la personne ou l'entité désignée
en charge du respect du protocole :